



Viabrás Engenharia Eireli

Data-base: 06/2021

B.D.I. 29,93%
(B.D.I diferenciado 15,57%)

Leis Sociais: 157,27%

TERRAPLANAGEM, ESTABILIZAÇÃO GEOTÉCNICA, CONTENÇÃO E DRENAGEM EM TERRENO VISANDO FUTURA CONSTRUÇÃO DO HECI - HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		R\$ 44.126,47	R\$ 44.126,47					
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%					
		R\$ 106.416,37	R\$ 106.416,37					
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
		R\$ 515.319,93	R\$ 154.595,98	R\$ 154.595,98	R\$ 154.595,98	R\$ 51.531,99		
4	ESTABILIZAÇÃO GEOTÉCNICA	100,00%		20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%
		R\$ 6.057.653,93		R\$ 1.211.530,79	R\$ 1.211.530,79	R\$ 1.817.296,18	R\$ 1.211.530,79	R\$ 605.765,39
Porcentagem			4,54%	20,32%	20,32%	27,8%	18,02%	9,01%
Custo			R\$ 305.138,82	R\$ 1.366.126,77	R\$ 1.366.126,77	R\$ 1.868.828,17	R\$ 1.211.530,79	R\$ 605.765,39
Porcentagem Acumulado			4,54%	24,86%	45,18%	72,97%	90,99%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 305.138,82	R\$ 1.671.265,58	R\$ 3.037.392,35	R\$ 4.906.220,52	R\$ 6.117.751,31	R\$ 6.723.516,50

São Mateus/ES 14 de fevereiro de 2023

Viabrás Engenharia Eireli EPP
CNPJ:00.638.595/0001-05
Elias C. Maciel dos Santos
CPF 009.718.156-07
Eng. Civil - CREA ES 302326/D