

Minha Empresa
CNPJ:

Data-base: 06/2021

B.D.I. 29,93%
(B.D.I diferenciado 15,57%)

Leis Sociais:
157,27%

**TERRAPLANAGEM, ESTABILIZAÇÃO GEOTÉCNICA, CONTENÇÃO E DRENAGEM EM TERRENO VISANDO FUTURA CONSTRUÇÃO DO HECI - HOSPITAL
EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 51.307,14	100,00% 51.307,14					
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 123.739,55	100,00% 123.739,55					
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 599.186,21	30,00% 179.755,86	30,00% 179.755,86	30,00% 179.755,86	10,00% 59.918,62		
4	ESTABILIZAÇÃO GEOTÉCNICA	100,00% 7.043.809,55		20,00% 1.408.761,91	20,00% 1.408.761,91	30,00% 2.113.142,87	20,00% 1.408.761,91	10,00% 704.380,96
Porcentagem			4,54%	20,32%	20,32%	27,8%	18,02%	9,01%
Custo			354.802,55	1.588.517,77	1.588.517,77	2.173.061,49	1.408.761,91	704.380,96
Porcentagem Acumulado			4,54%	24,86%	45,18%	72,97%	90,99%	100,0%
Custo Acumulado			354.802,55	1.943.320,32	3.531.838,09	5.704.899,58	7.113.661,49	7.818.042,45